

ESTADO DE LA OBRA

Promotora:	VELIVANTO, S.L.
Obra:	122 viviendas, garajes, trasteros y piscina.
Dirección:	Parcela M5.2 Sector XXIII Velilla de San Antonio (Madrid)
Fecha actualización:	SEPTIEMBRE 2023
Fecha prevista próxima actualización:	OCTUBRE 2023

CAPÍTULO DE OBRA	GRADO DE AVANCE OBRA				
	0%	25%	50%	75%	100%
MOVIMIENTO DE TIERRAS	[Barra completa]				100%
RED DE SANEAMIENTO ENTERRADO	[Barra a 65%]				65%
CIMENTACIÓN	[Barra completa]				100%
ESTRUCTURA	[Barra completa]				100%
FACHADAS	[Barra a 95%]				95%
ALBAÑILERÍA	[Barra a 95%]				95%
GUARNECIDOS Y YESOS	[Barra a 95%]				95%
SOLADOS Y ALICATADOS	[Barra a 70%]				70%
CARPINTERÍA EXTERIOR	[Barra a 90%]				90%
CERRAJERÍA	[Barra a 45%]				45%
CARPINTERÍA INTERIOR DE MADERA	[Barra a 70%]				70%
VIDRIERÍA	[Barra a 70%]				70%
CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS	[Barra a 80%]				80%
PINTURAS Y FALSOS TECHOS	[Barra a 70%]				70%
INST.FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS	[Barra a 70%]				70%
INST. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN	[Barra a 70%]				70%
INST. TELECOMUNICACIONES	[Barra a 70%]				70%
INST. CLIMATIZACIÓN	[Barra a 95%]				95%
ASCENSORES	[Barra a 90%]				90%
INST. GARAJES	[Barra a 85%]				85%
URBANIZACIÓN INTERIOR	[Barra a 10%]				10%

FOTOS RECIENTES

